

新庁舎建設関係スケジュール（見える化）

今後のスケジュール例

R2. 12. 9現在

資料 7

No.	項 目 取りあいを含む →	担 当	R 元	R 2											
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	庁舎建設等検討委員会 (町民検討委員会)	財	第4回 第5回 答申①									諮問② 第6回	新庁舎等に必要機能や基本設計案などについて望ましいかたちを検討		
2	基本構想に係る パブリックコメント	財		意見公募 30日間 3/25～4/23											
3	町民への説明や懇談	総			基本構想の決定 広報		のへじ♡ファン ミーティング					ワークショップ 第1回 12/12(延期)	ワークショッ プ第2回 1/16		
4	基本構想の決定 (町 庁議又は推進本部)	財			決定										
5	新庁舎建設に係る特別委員会 (議会特別委員会)	議		基本構想 案等				用地 買収 状況 等①		用地 買収 状況 等②	設計業者決定、 議場配置に関 する議会意向		基本設計 案等		
6	議会	議	土地設計 予算化			議会			議会			議会			議会
7	鑑定評価・補償算定等	財	鑑定評価、補償算定業務 着手12/27 ～ 完了6/30												
8	用地決定、用地の購入	財	予算 化			売買 打診	価格等交渉	売買 了承 8/19	売買 契約 9/9	補償 用地購入					
9	基本設計	財	予算 化	仕様の 検討	プロポーザル 委員委嘱			仕様の 決定	参加 表明 受付	書類 選考	プレゼ ン	選 定	契 約	基本設計案の作成、 議員・町民説明や頂いた意見の反映・修正、 ワークショップ、基本設計の確定	
10	実施設計	財	予算 化									11/16契約			指示 着手
11	測量・地質調査	財	予算 化									用地測量(縦横断含)		地質調査	
12	建築確認申請等	財	予算 化									11/16契約			R3に 予定