

業 務 委 託 台 帳

1. 契約状況

業務番号	第 15 号	業 務 名	野辺地町庁舎等新築工事測量業務			
委託業者		業 務 場 所	上北郡野辺地町字 野辺地、浜掛 地内			
青森県上北郡野辺地町字新町裏43番地 有限会社 東測設計	執行方法	指名競争入札	指名業者	3者	入札回数	1回
		当 初		変更契約		
	設計額・予算額	1,674,000 円		1,998,000 円		
	予定価格	1,674,000 円		-		
業務概要		入札年月日	平成 30 年 5 月 10 日		-	
野辺地町庁舎新築工事設計に伴う測量業務。	契約年月日	平成 30 年 5 月 15 日		平成 30 年 7 月 20 日		
	契約総額	1,566,000 円		1,868,400 円 (増減額 302,400 円)		
	履行期限等	平成 30 年 7 月 31 日		平成 30 年 8 月 31 日		
	着手年月日	平成 30 年 5 月 16 日		-		
	完了年月日	平成 30 年 8 月 31 日		-		
	検査年月日	平成 30 年 9 月 10 日		-		
	引渡年月日	平成 30 年 9 月 10 日		-		
(契約変更の理由)						
野辺地町字浜掛55-1について、野辺地町議会6月定例会において用地購入の補正予算が可決され、庁舎建設予定地に追加することとなった。平成30年6月25日に所有者より土地立入調査承諾書を受領し、当該地に現存していた支障家屋について、平成30年7月3日に撤去が確認できたことから、追加部分の測量及び境界確定を実施するため、建設関連業務委託契約書 第19条の規定により、業務の追加と変更を行う。また、上記について、野辺地町字浜掛55-1の土地境界確認書作成等の業務に期間を要することから、当初履行期限に支障をおよぼす恐れがあるため、建設関連業務委託契約書 第22条第1項の規定により、履行期間を延長する。						

2. 支払状況

区 分	支払金額	支払累計額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前金払	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	1,868,400 円	1,868,400 円	H30.9.25	H30.9.10	建設環境課長 濱野 徹

3. 指名（見積）業者

	業 者 名		業 者 名
1	株式会社そうほく設計	7	
2	有限会社平尾測量	8	
3	有限会社東測設計	9	
4		10	
5		11	
6		12	
随意契約の場合、その理由及び業者選定理由	工事関係委託（測量一般）を希望業種として競争入札参加資格申請を提出している町内事業者		

(担当課：建設環境課 担当者：柴 崎 駿)