

委員会の活動内容等（想定）

野辺地町庁舎建設等検討委員会は、町長の諮問に応じ、庁舎改修の方法、新庁舎等に必要な規模・機能及び基本設計等に関する事項について検討協議し、その結果を答申する機関です。

諮問～答申（1回目） 令和元年12月頃 ～ 令和2年4月頃

町から、以下のように諮問する予定です。

「新庁舎建設基本構想（平成29年12月作成）」に書かれている内容と
「新庁舎建設に関するアンケート（令和元年11月実施）」の集計結果には
相違する点があります。

	基本構想	アンケート
場所	新町が最高得点	現在の役場の場所が最多
新庁舎の大きさ や駐車場など	分庁舎集約 100台程度	少し大きめが最多(集約記述あり) 駐車場確保という自由記述が多い

- ① 庁舎の建て替え等を進める場合は、これらをどのように整合させるべきでしょうか。
- ② 町民の方に求められる役場庁舎の姿とはどういったものでしょうか。

①、②に対して、委員会の検討結果をいただきます。

諮問～答申（2回目） 令和2年6月頃 ～ 令和3年1月頃

（庁舎改修等又は新庁舎建設の基本設計に進んだ場合に）
町から、以下のように諮問する予定です。

- ③ 新庁舎等に必要な機能（例えば議場の多目的使用等）や基本設計案などについて、
（事案によっては複数案の中から選ぶ方法で）どのかたちが望ましいでしょうか。

③について、委員会において選択、又は意見を付していただきます。

（必要な情報を得るためにワークショップ等へ参加していただく場合があります）

新庁舎建設関係スケジュール（見える化）

答申後の進行例

R2.3.9現在

資料 6

No.	項 目 取りあいを含む →	担 当	R 元	R 2													
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
1	庁舎建設等検討委員会 (町民検討委員会)	財	第4回 第5回 答申①							新庁舎等に必要機能や基本設計案などについて 望ましいかたちを検討（ワークショップ参加含む）							
2	基本構想に係る パブリックコメント	財		意見公募 期間 30日間	意見 対応 等												
3	町民への説明や懇談	総			仮称 春 町政懇談会					仮称 秋 町政懇談会							
4	基本構想の決定 (町 庁議又は推進本部)	財			決定												
5	新庁舎建設に係る特別委員会 (議会特別委員会)	議		基本構想 案等								基本設計 案等					
6	議会	議	土地 設計 予算化			議会			議会			議会			議会		
7	鑑定評価・補償算定等	財	鑑定評価、補償算定業務 着手12/27 ～ 完了6/30														
8	用地決定 用地の購入	財	予算化		売買 打診	価格 等 交渉	売買 の 了承	契約	補償		用地購入						
9	基本設計	建	予算化	仕様の 検討	プロポーザル 委員委嘱	仕様の 決定	参加 表明 受付	プレゼン	選定	契約	基本設計案の作成、 議員・町民説明や頂いた意見の反映・修正、 ワークショップ、基本設計の確定						
10	実施設計	建	予算化	一体発注										指示	着手		
11	測量・地質調査	建	予算化					用地測量（縦横断含）									
								地質調査									
12	建築確認申請等	建	予算化												R3 に 予定		